



**Aalborg  
Kommune**

**Aak Bygninger**

# Ventilation - Brand- og røgspjæld

Vedr.:

Sag:

Dato:

Skærbillede

Kontrol af brand- og røgspjæld	
Deltagere	Entreprenør, VENT: Entreprenør, CTS: Bygherre: Bruger: Ingeniør:
Forudsætninger	Entreprenør har udført tilfredsstillende afprøvningsrapport.
Målinger	Indstillinger til automatisk afprøvning af spjæld kontrolleres. Kontrol af signal fra overvågningsenhed til ABA-anlæg. Visuel kontrol af åbning-/lukke mekaniske på spjæld. Kontrol af automatiske afprøvninger udføres.
Acceptkriterium	Der er ikke afvigelser mellem stikprøvekontroller og afprøvninger som dokumenteres via BMS-brugerfladen. Afprøvning af funktioner fungerer iht. DS428.

Kontrol af brand- og røgspjæld		
Ventilationsanlæg nr.:	Dato og tidspunkt for test:	
	Test	Kommentar
Brandautomatik	Ja/nej	
Automatikboks er indstillet til ugentlig afprøvning		
Der gives signal til ABA-anlæg		
Spjæld 1		
Visuel kontrol kan gennemføres		
Spjæld lukker ved signal fra automatik		
Spjæld 2		
Visuel kontrol kan gennemføres		
Spjæld lukker ved signal fra automatik		
Spjæld 3		
Visuel kontrol kan gennemføres		
Spjæld lukker ved signal fra automatik		