



# Ventilation - Brandautomatik på ventilationsanlæg

Vedr.:

Sag:

Dato:

Skærbillede

Kontrol af brandautomatik på ventilationsanlæg	
Deltagere	Entreprenør, VENT: Entreprenør, CTS Bygherre: Bruger: Ingeniør:
Forudsætninger	Entreprenør har udført tilfredsstillende afprøvningsrapport
Målinger	Anlæg lukker ved signal fra ABA Anlæg lukker ved signal fra brandtermostat. Anlæg lukker ved signal fra røgdetektor (ved fælles indtag/afkast)
Acceptkriterium	Ovenstående prøver kan gennemføres. Funktioner fungerer iht. DS428

Dokumentationsdokument		
Ventilationsanlæg nr.:	Dato og tidspunkt for test:	
	Test	Kommentar
Brandautomatik	Ja/nej	
Anlæg lukker ved signal fra ABA		
Anlæg lukker ved signal fra brandtermostat		
Anlæg lukker ved signal fra røgdetektor		

Dokumentationsdokument		
Ventilationsanlæg nr.:	Dato og tidspunkt for test:	
	Test	Kommentar
Brandautomatik	Ja/nej	
Anlæg lukker ved signal fra ABA		
Anlæg lukker ved signal fra brandtermostat		
Anlæg lukker ved signal fra røgdetektor		